

環境整備実施内訳

実施期間： 2024年2月1日~2024年2月29日

ドクターヘリ対応 計0回

道路清掃 清掃車稼働状況 別紙「清掃車作業路線図」をご参照下さい。

実施日 2/1 2/2 2/5 2/7 2/8 2/9 2/14 2/15 2/16 2/21 2/26 2/28 2/29 計 13 日間

No.	項目	事業内容	完了	施行业者	施行費用(税別)	備考
1	公園整備	①テニスコート南西側低木整備	2月17日	自社作業		6 人工 3 時間
		②テニスコート南西側低木整備	2月19日	自社作業		3 人工 4 時間
		③ホール前樹木剪定	2月26日	自社作業		3 人工 0.75時間
		④ポケットパーク4箇所階段補修	2月29日	杉原クリーンサービス	462,140	
		合計			462,140	
2	緑地整備	①管理倉庫裏草刈り	2月1日	自社作業		1 人工 0.5時間
		②ワズヒル入口刈込	2月1日	自社作業		3 人工 0.5時間
		③93-8付近分電盤周り刈込(側面)	2月1日	自社作業		3 人工 0.5時間
		④細沢台付近電線接触箇所枝払い	2月1日	自社作業		3 人工 1.5時間
		⑤細沢台付近枯木伐採	2月2日	自社作業		3 人工 2 時間
		⑥93-8付近分電盤周り刈込(全体)	2月9日	自社作業		4 人工 1 時間
		⑦夜間事務所前オブジェ清掃	2月12日	自社作業		2 人工 0.5時間
		⑧GS28竹伐採	2月14日	自社作業		5 人工 2 時間
		⑨GS28竹伐採	2月16日	自社作業		4 人工 2 時間
		⑩第一警備室修繕工事	2月17日	太清工業	420,000	
		⑪GSNo.15付近つつじ剪定	2月28日	自社作業		1 人工 1 時間
		合計			420,000	
3	道路沿線 整備 側溝含む	①23-410付近側溝詰まり解除	2月9日	自社作業		4 人工 0.5時間
		②33-698~西側整備	2月7日	自社作業		4 人工 3.5時間
		③同上箇所、整備	2月8日	自社作業		5 人工 6時間
		④25-117-1道路越境桜伐採	2月10日	自社作業		4 人工 1.5時間
		⑤33-503工事車両通行の為の枝払い	2月10日	自社作業		5 人工 2.5時間
		⑥②の続き	2月12日	自社作業		3 人工 3.5時間
		⑦35-246付近越境樹木整備	2月15日	自社作業		3 人工 1 時間
		⑧73-117付近土上げ	2月21日	自社作業		4 人工 1.5時間
		⑨同上箇所枝払い整備	2月21日	自社作業		4 人工 1 時間
		⑩清掃車侵入不可道路清掃	2月22日	(有) ローンガーデン	427,300	
		⑪ピオトープ付近枝払い	2月24日	自社作業		5 人工 3 時間
		⑫13-410付近詰まり解除	2月28日	自社作業		3 人工 1 時間
		⑬23-396~397間土上げ	2月29日	自社作業		5 人工 2 時間
		⑭23-1000北東側蓋上部土上げ	2月29日	自社作業		5 人工 1 時間
		⑮33-168~188間土上げ	2月29日	自社作業		5 人工 3 時間
合計			427,300			
4	道路清掃	※車による清掃 ※運行日、上記記載		自社作業		13日間
		合計			0	
5	街路灯	今月無し				
		合計			0	
6	ゴミ関係	①粗大回収	2月3日	自社作業		3 人工 2 時間
		②粗大回収	2月17日	自社作業		3 人工 2 時間
		合計			0	
7	排水整備 (共用)	①15-516詰まり解除	2月15日	自社作業		5 人工 1 時間
		②同上箇所再度施工	2月19日	自社作業		2 人工 1 時間
		③33-11付近排水管漏れ修理	2月29日	(有) 杉本ホームサービス	600,000	
		合計			600,000	
		①33-316付近詰まり解除	2月5日	自社作業		3 人工 1.5時間

8	水路整備	②25-395付近詰まり解除	2月15日	自社作業		3人工 1時間
		③25-257東側詰まり解除	2月21日	自社作業		4人工 0.5時間
		④25-123付近詰まり解除	2月21日	自社作業		4人工 0.5時間
		⑤25-132付近詰まり解除	2月21日	自社作業		4人工 0.5時間
		⑥水路草刈り	2月28日	杉原クリーンサービス	940,000	
合計					940,000	
9	倒木・チップ等	1-①②③、2-④⑤、3-④⑤⑥⑦⑩ 回収後の細断 処理はその他に含む				
合計					0	
10	自主防災	今月無し			0	
合計					0	
11	その他	①焼却場運搬処理	2月2日		4,092	2台
		②焼却場運搬処理	2月5日		9,479	2台
		③積雪対応準備	2月5日			4人工 2時間
		④排土板、散布機取り外し	2月9日			4人工 1時間
		⑤焼却場運搬処理	2月14日		7,432	2台
		⑥焼却場運搬処理	2月21日		5,047	2台
		⑦除雪・融雪剤散布	2月25日	自社作業		3人工 3時間
		⑧一般廃棄物運搬処理	2月29日	有限会社 高橋商事	21,568	
合計					47,618	
備考	3月環境整備事業外注工事費				2,897,058	

2024年3月 作成
環境整備課 半田