

環境整備実施内訳

実施期間： 2025年10月1日～2025年10月31日

ドクターヘリ対応 計0回

道路清掃 清掃車稼働状況 別紙「清掃車作業路線図」をご参照下さい。

実施日 10/1、2、3、6、8、9、10、15、16、17、20、23、24、27、29、30、31 計 17 日間

No.	項目	事業内容	完了	施行業者	施行費用(税別)	備考
1	公園整備	①ポケットパークNo.4草刈	10月11日	自社作業		2人工 2.5時間
		②①の続き	10月15日	自社作業		2人工 2時間
		③ポケットパークNo.5整備	10月17日	自社作業		4人工 3.5時間
		④ポケットパークNo.3整備	10月18日	自社作業		4人工 1時間
		⑤桜公園花壇草刈	10月30日	自社作業		1人工 2時間
		⑥第2野鳥公園維持管理10月分	10月30日	有限会社 岩城造園	540,000	
		⑦谷下、野鳥、シフティーン公園草刈整備	10月30日	有限会社 ローンガーデン	457,600	
		合計			997,600	
2	緑地整備	①25-123付近草刈	10月1日	自社作業		4人工 1.5時間
		②GSNo.20横草刈	10月6日	自社作業		1人工 2時間
		③グリーンヒル私道部分草刈	10月6日	自社作業		3人工 0.5時間
		④53-1横温泉施設付近整備	10月23日	自社作業		4人工 1時間
		⑤細沢台停留所付近草刈	10月29日	自社作業		1人工 1時間
		⑥25-1付近三角地草刈	10月29日	自社作業		1人工 1時間
		⑦切通し付近三角地草刈	10月29日	自社作業		1人工 1.5時間
		⑧13-1121横三角地草刈	10月29日	自社作業		1人工 1時間
		⑨GSNo.15横草刈	10月29日	自社作業		1人工 1時間
		⑩温室枝葉回収	10月29日	自社作業		1人工 0.5時間
		⑪管理地No.2-1草刈整備	10月30日	山小屋造園土木	140,800	
		⑫管理地No.2-2草刈整備	10月30日	山小屋造園土木	531,300	
		⑬管理地No.3草刈整備	10月30日	山小屋造園土木	146,800	
		⑭管理地No.16草刈整備	10月30日	山小屋造園土木	163,900	
		⑮管理地No.18草刈整備	10月30日	山小屋造園土木	260,150	
		⑯事務所周辺維持管理10月分	10月30日	有限会社 岩城造園	770,000	
		合計			2,012,950	
3	道路沿線 整備 側溝含む	①25-601～第5警備室間整備	10月1日	自社作業		4人工 2.5時間
		②13-312-2街路樹枝払い	10月3日	自社作業		3人工 1.5時間
		③23-166付近側溝草刈り	10月3日	自社作業		3人工 0.5時間
		④23-647前側溝清掃	10月8日	自社作業		2人工 0.5時間
		⑤35-78前歩道草刈り	10月9日	自社作業		3人工 0.25時間
		⑥GSNo.16西本線側ツル撤去	10月9日	自社作業		3人工 0.5時間
		⑦アレキサンダー東側道路越境整備	10月9日	自社作業		3人工 2時間
		⑧15-1001付近枝回収	10月10日	自社作業		2人工 1時間
		⑨23-410付近側溝清掃	10月10日	自社作業		1人工 0.5時間
		⑩55-33～35間階段整備	10月18日	自社作業		4人工 1時間
		⑪93-28付近道路清掃	10月20日	自社作業		1人工 0.5時間
		⑫15-617付近道路清掃	10月20日	自社作業		1人工 1時間
		⑬23-295～297間階段整備	10月23日	自社作業		4人工 3時間
		⑭15-126前防犯灯周辺整備	10月23日	自社作業		4人工 1時間
		⑮43-47～50付近階段整備・土上げ	10月25日	自社作業		4人工 2時間
		⑯43-38-1～45間階段整備・土上げ	10月25日	自社作業		5人工 3時間
		⑰13-400付近越境樹木整備	10月27日	自社作業		3人工 2時間
		⑱13-338～351～426間越境樹木整備	10月27日	自社作業		3人工 3時間
		⑲43-135付近歩道草刈	10月29日	自社作業		1人工 1時間
		⑳33-841横階段草刈	10月29日	自社作業		1人工 2.5時間

		㊸55-376越境樹木整備	10月30日	自社作業		3人工 1時間
		㊸43-205～212間階段整備・土上げ	10月31日	自社作業		4人工 3時間
		㊸33-711地内枯木伐採	10月31日	有限会社 岩城造園	78,000	
		合計			78,000	
4	道路清掃	※清掃車による清掃 ※運行日、上記記載				
		合計			0	
5	街路灯	今月無し				
		合計			0	
6	ゴミ関係	①粗大回収	10月11日	自社作業		2人工 2時間
		②粗大回収	10月18日	自社作業		2人工 2.5時間
		合計			0	
7	排水整備 (共用)	今月無し				
		合計			0	
8	水路整備	①33-565西側整備	10月15日	自社作業		3人工 2時間
		②43-255～257間整備	10月18日	自社作業		2人工 3時間
		③33-570横草刈り	10月30日	自社作業		3人工 2時間
		合計			0	
9	倒木・ チップ等	今月無し				
		合計			0	
10	自主防災	今月無し			0	
		合計			0	
11	その他	①交通安全のぼり撤去	10月1日	自社作業		2人工 1時間
		②焼却場運搬処理2台	10月3日	自社作業	3,819	
		③GSNo.20横管路敷～55-420南東側整備	10月9日	自社作業		3人工 1.5時間
		④焼却場運搬処理2台	10月10日	自社作業	3,001	
		⑤焼却場運搬処理2台	10月15日	自社作業	3,819	
		⑥焼却場運搬処理2台	10月16日	自社作業	3,069	
		⑦焼却場運搬処理1台	10月17日	自社作業	1,978	
		⑧枯木調査	10月20日	自社作業		1人工 2時間
		⑨焼却場運搬処理1台	10月20日	自社作業	3,341	
		⑩カーブミラー点検	10月22日	自社作業		4人工 1時間
		⑪焼却場運搬処理2台	10月25日	自社作業	4,160	
		⑫焼却場運搬処理4台	10月31日	自社作業	18,889	
		⑬一般廃棄物収集運搬処理	10月31日	有限会社 高橋商事	20,341	
		合計			62,417	
備考	10月環境整備事業外注工事費				3,150,967	

2025年11月作成
環境整備課 半田